

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2568

เทศบาลตำบลบึงเนียม อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

สรุปข้อมูล ณ เดือน กันยายน 2568

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ		วัน/เดือน/ปี เริ่ม - สิ้นสุด การดำเนินการ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนิน การ	งบประมาณ ที่ได้รับ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การแก้ไขปัญหาความยากจน							
1	โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ, ผู้ป่วยภูมิคุ้มกันบกพร่อง และ ผู้ด้อยโอกาส			/	20,000	0	-
2	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น			/	20,000	0	-
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ							
3	โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของเด็กใน ศพด.บึงเนียม			/	30,000	0	-
4	อาหารเสริม (นม)	/			732,224	418,046.39	1 ต.ค.67-30 ก.ย.68
5	อุดหนุนส่วนราชการ (โครงการส่งเสริม/สนับสนุนอาหาร (กลางวัน)	/			1,456,800	1,458,800.00	1 ต.ค.67-30 ก.ย.68
6	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	/			622,600	622,600	1 ต.ค.67-30 ก.ย.68
7	โครงการจัดงานวันรัฐพิธีและวันสำคัญเกี่ยวกับสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์			/	20,000	0	-
8	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			/	20,000	0	-
9	โครงการรื้อดวงใจสานในรักผู้สูงอายุ			/	50,000	0	-
10	อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเมืองขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2568	/			27,000	27,000	1 ต.ค.67-30 ก.ย.68
11	โครงการศูนย์สร้างสุขผู้สูงอายุ	/			200,000	82,850	1 ต.ค.67-30 ก.ย.68
12	โครงการส่งเสริม/สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์กีฬาหมู่บ้าน			/	72,000	0	-
13	โครงการส่งเสริมงานวันสำคัญทางศาสนาและประเพณีท้องถิ่น	/			50,000	18,130	1 ต.ค.67-30 ก.ย.68
14	โครงการแข่งขันกีฬาภายในตำบลบึงเนียมต้านภัยยาเสพติด			/	200,000	0	-
15	โครงการประเพณีงานเมืองสวนผักและของดีตำบลบึงเนียม			/	100,000	0	-
16	โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข			/	10,000	0	-
17	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบึงเนียม	/			160,000	160,000	1 ต.ค.67-30 ก.ย.68
18	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2568	/			50,000	23,220	1 ต.ค.67-30 ก.ย.68

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ		วัน/เดือน/ปี เริ่ม - สิ้นสุด การดำเนินการ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนิน การ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	
19	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				20,000	0	-
20	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน (ด้านสาธารณสุข)				240,000	240,000	1 ต.ค.67-30 ก.ย.68

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ		วัน/เดือน/ปี เริ่ม - สิ้นสุด การดำเนินการ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนิน การ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	
21	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ยกระดับ) บ้านบ้านบึงเนียม หมู่ที่ 1 จากสามแยกบ้านนายชัยยา พิมพ์ลา ถึง แยกดอนปู่ตา				354,000	354,000	1 ต.ค.67-30 ก.ย.68
22	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบึงไคร่นุ่น หมู่ที่ 2 จากบ้านนางเกษร ถึงตัดถนน รอบบึง				492,000	492,000	1 ต.ค.67-30 ก.ย.68
23	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนตู หมู่ที่ 3 จากหน้าโรงเรียนบ้านดอนตู ถึงสามแยกบ้านนายวิรัตน์ หวยโนนทัน				404,000	402,500	1 ต.ค.67-30 ก.ย.68
24	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบึงฉิม หมู่ที่ 4 จากบ้านนายสวน พันเดช ถึงบ้านนางโฮม บุญทัน				419,000	417,000	1 ต.ค.67-30 ก.ย.68
25	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ยกระดับ) บ้านบึงสว่างค์ หมู่ที่ 5 ซอยบึงสว่างค์ 3 บ้านนางสมบั้ง ฉวีราช ถึงนายสำเภา วินทะชัย				288,000	285,000	1 ต.ค.67-30 ก.ย.68
26	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคูยโพธิ์ หมู่ที่ 6 จากบ้านนายอวยชัย สิงกาโม ถึง ลำน้ำพอง จากบ้านนางสุบัน รัตนพันธ์ ถึง คลองชลประทาน				297,000	295,000	1 ต.ค.67-30 ก.ย.68
27	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ยกระดับ) บ้านปากเปือย หมู่ที่ 7 จากหน้าบ้านนายสงว แดงมา ถึงหน้าวัดโพธิ์นิมิตร				369,000	355,000	1 ต.ค.67-30 ก.ย.68

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ		วัน/เดือน/ปี เริ่ม - สิ้นสุด การดำเนินการ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนิน การ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	
28	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสงเปือย หมู่ที่ 8 บ้านนางบุญเพ็ง ฉันทะ ถึง สวนนางละมุด				460,000	459,000	1 ต.ค.67-30 ก.ย.68
29	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ยกระดับ) บ้านฮ่องเดื่อ หมู่ที่ 9 จากบ้านนายไชยวัฒน์ เหลาทอง ถึง บ้านนางดารนัย กองปัญญา				410,000	409,500	1 ต.ค.67-30 ก.ย.68
30	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยวิธีโอเวอร์เลย์ บ้านดอนดู่ หมู่ที่ 11 จากบ้านนายบุญเลี้ยง โพธิ์ศรีสม ถึง หน้าวัดป่าสามัคคีธรรม				406,000	405,000	1 ต.ค.67-30 ก.ย.68
31	ก่อสร้างขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสงเปือย หมู่ที่ 12 จากศาลากลางบ้านสงเปือย ถึงสามแยกสวนนางสาวสถาพร สะตะ				440,000	434,000	1 ต.ค.67-30 ก.ย.68
32*	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนดู่ หมู่ที่ 1 จากบ้านนายชัยนาท แสนปี่ ถึงบ้านนายธันวา โพธิ์ศรีสม				56,000	56,000	1 ต.ค.67-30 ก.ย.68
33*	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบึงฉิม หมู่ที่ 4 บ้านบึงฉิม(ข้างโรงสีชัยมงคล) รหัสสายทาง ขก.ถ.159-02 ชื่อทาง ทล.12 ถึงซอยนาดี				273,000	273,000	1 ต.ค.67-30 ก.ย.68
34*	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบึงฉิม หมู่ที่ 4 จากถนนเส้นรณารีสอร์ทถึงคลองชลประทาน				86,000	86,000	1 ต.ค.67-30 ก.ย.68
35*	โครงการก่อสร้างรั้วประตูพร้อมป้ายสำนักงาน (ด้านหน้าของสำนักงาน)				450,000	450,000	1 ต.ค.67-30 ก.ย.68
36*	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูป ตัวยู พร้อมฝาปิด คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบึงฉิม หมู่ที่ 1 จากบ้านนายสมจิตร เหล่ากาสี ถึงบ้านนายอัศนัย				125,000	125,000	1 ต.ค.67-30 ก.ย.68
37	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเมืองขอนแก่น				30,000	30,000	1 ต.ค.67-30 ก.ย.68
38	อุดหนุนที่ทำการปกครองจังหวัดขอนแก่น				30,000	0	-
39	โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในเขตเทศบาลตำบลบึงเนียม				20,000	0	-
40	โครงการขี้น้ำปลอดภัยเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนน เทศบาลตำบลบึงเนียม				10,000	0	-
41	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				20,000	0	-

42	โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษาและหน่วยงานภาครัฐในเขตเทศบาลตำบล				20,000	29,995	1 ต.ค.67-30 ก.ย.68
ลำดับ ที่	โครงการ	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ		วัน/เดือน/ปี เริ่ม - สิ้นสุด การดำเนินการ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนิน การ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	
43	โครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร.เทศบาลตำบลบึงเนียม				50,000	0	-
44	โครงการอบรมให้ความรู้ในการป้องกันและแก้ปัญหาภัยธรรมชาติ				10,000	9,540	1 ต.ค.67-30 ก.ย.68
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว							
45	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				20,000	0	-
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม							
46	ก่อสร้างรางระบายน้ำชนิดรางวีบ้านบึงนิม หมู่ที่ 4 บริเวณข้างห้องประชุมหนองขามตามแนวนนด้านนอกทิศตะวันออก				99,000	99,000	1 ต.ค.67-30 ก.ย.68
47	ก่อสร้างรางระบายน้ำชนิดรางวีบ้านท่าหิน หมู่ที่ 10 จากบ้านนายเอกศิลป์ เหลืองรัตนนา ไปทางโรงเรียนบ้านบึงเนียมบึงไคร่นุ่นท่าหิน ถึงคลองจัดรูป				325,000	317,000	1 ต.ค.67-30 ก.ย.68
48	โครงการอบรมการจัดการขยะในชุมชน				20,000	19,740	1 ต.ค.67-30 ก.ย.68
49	โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม				3,000	0	-
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี							
50	โครงการจัดเวทีประชาคมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น				20,000	19,950	1 ต.ค.67-30 ก.ย.68
51	โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานสำหรับคณะผู้บริหาร/สมาชิกสภาเทศบาล/พนักงานเทศบาล/พนักงานจ้างและผู้นำชุมชนท้องถิ่น				50,000	0	-
52	โครงการพัฒนาบุคลากรของเทศบาลตำบลบึงเนียม				30,000	0	-
53	โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทั่วไปแก่คณะบริหาร/สมาชิกสภาเทศบาล/พนักงานเทศบาล/พนักงานจ้างและประชาชนที่สนใจ				20,000	15,075	1 ต.ค.67-30 ก.ย.68
54	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการเงิน การคลัง ด้านพัสดุ คณะผู้บริหารพนักงานเทศบาล และลูกจ้าง				20,000	0	-
55	อุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น (งานกาชาดจังหวัดขอนแก่น)				20,000	0	-
56	โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลและป้องกันการทุจริต				10,000	0	-